



ประกาศเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

.....

ตามที่เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว ปราบกฏรายละเอียดตามที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุทง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่จัดทำ
๑	โครงการคนดีศรีเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒	โครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน	ไม่ใช้งบประมาณ	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติงานด้วยการบริหารด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน การทำงานสุขใจ”	ไม่ใช้งบประมาณ	๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๓๕๐	ครั้งที่ ๑ : ๑๔ พ.ย. ๖๓ ครั้งที่ ๒ : ๙ ธ.ค. ๖๓ (ครั้งที่ ๓ - ๕ ได้งดทำกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสุด การทำตะกร้าจากหวายเทียม	๕,๕๖๐	๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสุด การทำตะกร้าลายไทย จำนวน ๓๐ ชั่วโมง	๕,๕๖๐	๒๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสุด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นเมืองโบราณอุทง จำนวน ๔๐ ชั่วโมง	๑๑,๑๗๘	๑๕-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๔,๗๕๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔

กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่จัดทำ
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๓๒,๘๐๐	๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๕๔๐	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๔	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านเขาวงษ์พาทย์	๒๐,๐๐๐	๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๕	โครงการกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด “จรเข้สามพันยุคคัพ ครั้งที่ ๙”	๓๓,๙๐๐	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่จัดทำ
๑	โครงการผูกปิ่นโต ลดโลกร้อน	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔
๒	โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕๑,๗๓๐	เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๔	โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔
๕	โครงการมือวิเศษ X วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔
๖	โครงการ “กล่องยูเอสที รีไซเคิลได้”	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔
๗	โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่จัดทำ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านจรเข้สามพัน จากซอยบ้านนางเชียมจู ถึงบ้านนางลาวรรณ ปรีดาเนตรนิมิต	๙๑,๐๐๐	๙ ก.พ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๒๒ มี.ค. ๖๔
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากซอยบ้านนายเชิญ ภูมรพล	๓๖๙,๐๐๐	๘ ก.พ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๒๒ มี.ค. ๖๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน ซอยบ้านนางสำรวล ศรีเทรา (หัวดอน)	๓๒๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๕ เม.ย. ๖๔
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว ซอยบ้านนายเทื่อม สังข์วรรณะ	๑๐๙,๐๐๐	๙ ก.พ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๓ มี.ค. ๖๔
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณสะพานศาล ถึงบ้านนางลาวรรณ จันทมณี	๑๘๙,๐๐๐	๕ พ.ย. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๑๒ พ.ย. ๖๓
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง บริเวณไร่ของนายสมเจตต์ กลัดตลาด	๒๓,๒๐๐	๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๑๔ ธ.ค. ๖๓
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ จากบ้านนางสิริ คงสมจิต ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑	๑๔๗,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๑๙ ธ.ค. ๖๓
๘	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต (หลังท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง บริเวณหน้าวัดปทุมวนาราม	๑๒,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๒๕ ธ.ค. ๖๓
๙	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๘,๑๑ และหมู่ที่ ๑๓	๔๙๐,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ๒๙ ธ.ค. ๖๓
๑๐	จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน บริเวณคูระบายน้ำทุ่งหนองบัวใหญ่ ถึงคลองจรเข้สามพัน	๗๒,๕๐๐	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๒๕ ม.ค. ๖๔
๑๑	จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวา, วัชพืชน้ำและโคลน, ดินขนทิ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสมบัติ	๑๗๐,๐๐๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ๑๐ มี.ค. ๖๔

กองช่าง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๓ แต่ทำสัญญาปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่แล้วเสร็จ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง ซอยบ้านนายบุญชู กลิ่นเกษร	๔๐๗,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากถนนลาดยาง (สพ.ถ. ๔๑-๐๑๗) สายดอนจิว - บ้านจรเข้สามพัน ถึงบ้านนางภาชิตา แสงไกร	๔๑๐,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากสะพานท่าก้านเหลือง ถึงถนนมาลัยแมน ๓๒๑ (ฝั่งซ้าย)	๔๗๕,๐๐๐	๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากสะพานทุ่งน้อย ถึงสะพานห้วยปลาชัย	๑,๐๘๗,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบอน จากบ้านนางสำราญ แก้ววงล้อม ถึงบ้านนายพยุ่ง ส่งสมบูรณ์	๑๕๐,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังขอน จากบ้านวังขอน ซอยคาร์แลค ๖๙ (โรงโมเก่า) ถึง หมู่บ้านเขาลักกะจันทร์	๕๔๔,๒๘๘.๒๑	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านจรเข้สามพัน จากถนนลาดยางเดิม (อบจ.) ถึงคลองจรเข้สามพัน	๓,๙๓๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๔
๙	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากถนนลาดยาง (สพ.ถ.๔๑-๐๑๗) สายบ้านดอนจิว - บ้านจรเข้สามพัน ถึงบ้านนายมานิต ศรีเหรา	๖๔๑,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ (เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านจรเข้สามพัน จากสะพานห้วยปลาชัย - ลานตากข้าว (นายมนู ภัคดีวงษ์)	๒,๐๔๗,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบอน จากถนน ค.ส.ล. เดิม ถึงถนนลาดยางเดิม (อบจ.)	๑,๕๕๙,๐๐๐	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน	วันที่แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเขาซานหมาก จากถนนลาดยางบ้านเขาซานหมาก - บ่อเงิน (ซอยโรงสี) ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาวงพาทย์ จากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งยายปัก	๒,๑๔๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการลาดยางทับถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาวงพาทย์ จากถนนลาดยางสายเขาซานหมาก - บ่อเงิน ถึงคั่นคลองชลประทาน ๔L-๕L-๖L	๔๓๓,๐๐๐	๕ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านวังหลุมพอง จากบริเวณบ้านนางเฉลิม ปทุมสูติ ถึงคลองจรเข้สามพัน	๙๓,๐๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๖	จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว จากบริเวณหน้าบ้านนางเกสร ปทุมสูตร ถึงคลองจรเข้สามพัน	๗๔,๐๐๐	๒ ต.ค. ๒๕๖๓
๑๗	จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินระบายน้ำ พร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังทอง จากบริเวณสระน้ำวัดปทุมวนาราม ถึงบริเวณไร่นายธวัช สิทธิธัญญาศิลป์ ถึงบริเวณไร่นายดิเรก รักน้อย	๘๙,๐๐๐	๕ ต.ค. ๒๕๖๓

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
- วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการที่ได้ปฏิบัติในปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

- ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็น %
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	๒๒๘	๒๘	๑๒.๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	๒๘	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสู่การเป็นชุมชนที่น่าอยู่	๒๙	๓	๑๐.๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๔	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๔	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีศักยภาพ	๒๘	-	-
รวมโครงการทั้งหมด	๓๓๑	๓๑	๙.๓๗